

Пояснительная записка к отчету о выполнении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Город Можга» на 2018-2020г.г. за 1 полугодие 2021 года.

Отделом строительства и архитектуры Управления по градостроительству и ЖКХ Администрации МО «Город Можга» реализуется муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Город Можга» на 2018-2020г.г., утвержденная постановлением Администрации муниципального образования «Город Можга» от 23 ноября 2017 года № 1733.

Целью муниципальной программы является повышение комфорта, функциональности, безопасности и эстетики городской среды в муниципальном образовании «Город Можга». Основными целевыми показателями являются:

1. Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий (обеспеченных твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, озеленением), ед./кв.м;
2. Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий, проценты;
3. Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения города), проценты;
4. Количество и площадь площадок, специально оборудованных для отдыха, общения и проведения досуга разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки, площадки для выгула собак и другие), ед./кв.м;
5. Доля населения, имеющего удобный пешеходный доступ площадками, специально оборудованным для отдыха, общения и проведения досуга, от общей численности населения города, проценты;
6. Количество общественных территорий (парки, скверы, набережные и т.д.), ед.;
7. Доля и площадь благоустроенных общественных территорий (парки, скверы, набережные и т.д.) от общего количества таких территорий, проценты/кв.м;
8. Доля и площадь общественных территорий (парки, скверы, набережные и т.д.) от общего количества таких территорий, нуждающихся в благоустройстве, проценты/кв.м;
9. Площадь благоустроенных общественных территорий, кв.м;
10. Объем финансового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий, тыс.руб.;
11. Трудовое участие граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству территорий города, количество проведенных мероприятий по благоустройству.

На реализацию программы в 2021 году МО «Город Можга» выделены денежные средства в размере 13,2 млн. рублей.

По муниципальной программе «Формирование современной городской среды» на территории МО «Город Можга» на 2021 год благоустройству подлежат **10 территорий (1 общественная и 9 дворовых).**

Общественные территории:

На 2021 год запланированы работы по благоустройству общественной территории «Сердце Можги» по ул. Можгинская.

В благоустройство входят работы по устройству тротуара мощеного бетонной плиткой, асфальтирование тротуаров, установка малых архитектурных форм (скамейки, урны), устройство уличного освещения.

➤ 30 декабря 2020 года заключен муниципальный контракт с ООО «СтройИнвест - Бизнес» с. Малая Пурга на **сумму 5,5 млн. рублей** (заключено доп. соглашение к контракту в рамках 10%).

Ведутся работы по устройству бордюров, брусчатки, асфальтирование тротуара, установка опор освещения. Оплачено 3,8 млн. рублей.

➤ 5 апреля 2021 года заключен муниципальный контракт с ООО «Альфа-Групп» г. Киров на **сумму 0,6 млн. рублей** на приобретение и поставку скейт оборудования. **Работы выполнены, оплачены.**

➤ 14 апреля 2021 года заключен муниципальный контракт с ООО «Бастион С» г. Можга на **сумму 0,5 млн. рублей** на приобретение и поставку скейт оборудования. **Работы выполнены, оплачены.**

Дворовые территории:

На 2021 год запланировано благоустройство **9 дворовых территорий.**

➤ 25 декабря 2020 года заключен муниципальный контракт с ООО «Барс» г. Ижевск на благоустройство 7-ми дворовых территорий (ул. Свердловский бульвар, 81, ул. Наговицына, 43, пер. Заводской, 16, пр. Короленко, 29, ул. Дружбы, 2, ул. Дружбы, 4, ул. Мичурина, 26) по минимальному перечню работ (асфальтирование проездов и тротуаров), на **сумму 6,8 млн. рублей** (заключено доп. соглашение к контракту в рамках 10%).

На сегодняшний день ведутся работы на дворовых территориях ул. Свердловский бульвар, 81; ул. Дружбы, 2; ул. Дружбы, 4; ул. Мичурина, 26.

➤ 30 декабря 2020 года заключен муниципальный контракт с ООО «Барс» г. Ижевск на благоустройство 2-х дворовых территорий (ул. Горбунова, 21; ул. Наговицына, 174) по минимальному перечню работ (асфальтирование проездов и тротуаров), на **сумму 0,2 млн. рублей** (заключено доп. соглашение к контракту в рамках 10%). **Оплачено 4,3 млн. рублей.**